

TRÁMITE: Solicitud de modificación de cronograma de ejecución de obras, establecido en el Anexo 1 del Contrato de Electrificación Rural AE-DLG-CR N° 002/2009 suscrito entre la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad y la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. (EGSA) el 20 de agosto de 2009, dentro del trámite de Registro para la actividad de Generación en la Central Termoeléctrica San Matías, ubicada en la localidad San Matías, provincia Ángel Sandoval del Departamento de Santa Cruz.

SINTESIS RESOLUTIVA: Se modifica el cronograma de ejecución de obra, establecido en el Contrato de Electrificación Rural AE-DLG-CR N° 002/2009 de 20 de agosto de 2009, aprobándose el 10 de enero de 2011 como nueva fecha de conclusión de obra y puesta en marcha del proyecto Central Termoeléctrica San Matías.

VISTOS:

El memorial de solicitud de modificación de cronograma de ejecución de obra y ajuste de boleta de garantía bancaria por concepto de cumplimiento de contrato e inversión comprometida, presentada por la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. (EGSA), el Informe AE-DDO N° 313/2010 de 7 de octubre de 2010, los antecedentes del caso, todo lo demás que ver convino, se tuvo presente y;

CONSIDERANDO: (ANTECEDENTES)

Que mediante Resolución AE N° 090/2009 de 4 de agosto de 2009, se otorgó Registro de Operador Rural a la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. (EGSA) para la actividad de generación en la localidad de San Matías, provincia Ángel Sandoval del Departamento de Santa Cruz.

Que el 20 de agosto de 2009 la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad y EGSA suscribió un Contrato de Electrificación Rural, estableciendo en su Anexo 1 el cronograma de ejecución de obras, conclusión de obras y puesta en marcha del proyecto de la Central Termoeléctrica San Matías.

Que mediante memorial recepcionado en la AE bajo Registro N° 5783 de 30 de junio de 2010, EGSA presentó la Boleta de Garantía Bancaria por concepto de Cumplimiento de Contrato para la construcción de una Central Eléctrica de 1.4 MW en la localidad de San Matías, con vigencia al 15 de octubre de 2010, emitiéndose el Decreto DDO 201-10 de 6 de julio de 2010, que instruyó a la Dirección Administrativa y Financiera proceda a la custodia y control del vencimiento de la Boleta de Garantía y a la Dirección Regional de Control de Operaciones y Calidad (DOC) informe respecto al cumplimiento de cronograma y características técnicas de los equipos del Proyecto de Generación San Matías

Que mediante Informe AE-DOC N° 442/2010 de 20 de septiembre de 2010, la Dirección Regional de Control de Operaciones y Calidad (DOC) recomendó instruir a EGSA remitir a la AE, un informe detallado de las causas del retraso de la construcción, así como las características técnicas de los equipos de control, medición, protecciones, equipos de patio,

generador, transformador de potencia del proyecto de la Central Termoeléctrica San Matías. Asimismo, recomendó que soliciten la modificación de la Claúsula Séptima del Contrato de Electrificación AE-DLG-CR N° 002/2009, para modificar el cronograma de ejecución de obras, conclusión de obras y puesta en marcha del proyecto de la Central Termoeléctrica San Matías.

Que mediante memorial recepcionado en la AE bajo Registro N° 8190 de 16 de septiembre de 2010, EGSA solicitó a la AE ajuste de la boleta de garantía bancaria, por concepto de cumplimiento de contrato e inversión comprometida y modificación de cronograma de ejecución de obras y mediante Decreto DDO 301-10 de 24 de septiembre de 2010, se dispuso que con respecto a la modificación del cronograma de ejecución de obras, informe la Dirección de Derechos y Obligaciones.

Que el Informe AE-DDO N° 308/2010 de 4 de octubre de 2010, sobre la inspección administrativa a la Central San Matías, señaló que se verificó que los trabajos de construcción del Proyecto San Matías se encuentran en la ejecución del Montaje Electromecánico de dos unidades de generación, instalación de dos transformadores, armado de estructuras en la subestación elevadora. De las obras civiles se evidencia que se siguen realizando trabajos de construcción en las zanjas de ductos, cerco perimetral e iniciaron las excavaciones para los cimientos de las oficinas. En lo referente a la subestación de gas, se evidencia que únicamente se encuentra concluida la construcción civil de la fundación (plataforma), en donde se instalarán los equipos de la subestación de gas.

Que mediante Informe AE-DDO N° 313/2010 de 7 de octubre de 2010, la Dirección de Derechos y Obligaciones de la revisión técnica de la solicitud de modificación de cronograma de ejecución de obras del Proyecto Central Termoeléctrica San Matías presentada por EGSA, determinó que EGSA no concluyó los trabajos de construcción, establecidos en el cronograma de ejecución y puesta en marcha del proyecto Central Termoeléctrica San Matías, incumpliendo con el plazo señalado en el Contrato AE-DLG-CR N° 002/2009, plazo que fue ampliado excepcionalmente hasta el 31 de mayo de 2010.

Tampoco presentó documentación que justifique las demoras en la ejecución y puesta en marcha del Proyecto Central San Matías, por lo que de acuerdo a la Claúsula Vigésima Segunda del citado contrato se debe intimar a EGSA, a realizar todas las gestiones y esfuerzos para cumplir con la conclusión del proyecto y su puesta en marcha hasta el 10 de enero de 2011. Asimismo, el citado informe recomendó aceptar a EGSA, la solicitud de modificación del cronograma de ejecución de obras y aprobar la fecha de conclusión de obras y puesta en marcha del proyecto Central San Matías, hasta el 10 de enero de 2011, incorporando esta modificación en una Resolución y una Adenda al Contrato AE-DLG-CR N° 002/2009, debiendo EGSA presentar informes mensuales sobre el avance de obras, con registros fotográficos. En caso de incumplimiento del plazo señalado, la AE iniciará el proceso sancionatorio respectivo.

CONSIDERANDO: (ANÁLISIS)

Mediante Decreto DDO N° 201-10 de 6 de julio de 2010, se instruyó a la Dirección Regional de Control de Operaciones y Calidad informar sobre el cumplimiento de cronograma y

RESOLUCIÓN AE N° 616/2010
TRÁMITE N° 2009-83-16-0-0-DDO
La Paz, 20 de diciembre de 2010

características técnicas del proyecto Central Termoeléctrica "San Matías", por lo que dicha Dirección emitió el informe AE-DOC N° 442/2010 de 20 de septiembre de 2010, que concluyó lo siguiente:

"EGSA, no ha concluido los trabajos de acuerdo al cronograma de ejecución establecido en la cláusula séptima del contrato AE-DLG-CR N° 002/2009, a pesar de que se amplió la puesta en servicio y energización del proyecto San Matías hasta el 31 de mayo de 2010, mediante Decreto DOC-60-10".

"EGSA no solicitó la modificación del cronograma de ejecución de obras, por lo cual debe solicitar esta modificación, de acuerdo a un nuevo cronograma, presentando los respaldos y justificaciones necesarias; caso contrario, se debe iniciar el proceso administrativo correspondiente".

Que EGSA en su memorial recepcionado en la AE bajo Registro N° 8190 de 16 de septiembre de 2010, remitió un nuevo cronograma de ejecución de obra, solicitando que en base a la inspección administrativa se disponga la modificación del cronograma, aprobándose como nueva fecha de conclusión de obras y puesta en marcha del Proyecto Central Termoeléctrica San Matías el 10 de enero de 2011.

Que de acuerdo a lo descrito en el punto 2.1, del informe AE-DDO N° 308/2010 de 04 de octubre de 2010 de la inspección administrativa realizada dentro del Trámite N° 732, se verificó que los trabajos de construcción del Proyecto San Matías se encuentran en la ejecución del Montaje Electromecánico de dos unidades de generación, instalación de dos transformadores, armado de estructuras en la subestación elevadora. De las obras civiles se evidencia que se siguen realizando trabajos de construcción en las zanjas de ductos, cerco perimetral e iniciaron las excavaciones para los cimientos de las oficinas. En lo referente a la subestación de gas, se evidencia que únicamente se encuentra concluida la construcción civil de la fundación (plataforma), en donde se instalarán los equipos de la subestación de gas.

Que la solicitud de EGSA de modificación de cronograma de ejecución obras y puesta en marcha del Proyecto San Matías, establece la conclusión de obras y puesta en marcha del proyecto Central San Matías hasta el 10 de enero de 2011. Siendo que el cronograma de ejecución presentado por EGSA, fue verificado en la inspección administrativa, donde se constató que EGSA se encuentra realizando los trabajos de montaje de las dos unidades generadoras, instalación de la subestación eléctrica y le corresponde iniciar el montaje de la subestación de gas. Estas actividades que se vienen ejecutando en la Central San Matías, reflejan el cumplimiento del cronograma a octubre de 2010, lo que hace presumir que el proyecto podrá ser concluido en el plazo solicitado, por lo que no se tendría objeciones respecto a la solicitud de modificación de cronograma de ejecución y la fecha de conclusión y puesta en marcha del proyecto Central San Matías, fijada para el 10 de enero de 2011.

CONSIDERANDO: (FUNDAMENTACIÓN LEGAL)

Que el inciso a) del artículo 25 de la Ley N° 1604 de 21 de diciembre de 1994, de Electricidad, señala que entre las actividades que no requieren de Concesión o Licencia se encuentra la producción de electricidad con destino al suministro a terceros o al uso

exclusivo del productor, que se realice por debajo de los límites establecidos en el reglamento.

Que el Reglamento de Concesiones, Licencias y Licencias Provisionales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 24043 de 28 de junio de 1995 y la Resolución SSDE N° 44/2008 de 14 de febrero de 2008, emitida por la extinta Superintendencia de Electricidad, establecen que la producción de electricidad con destino al suministro a terceros, con una potencia instalada igual o inferior a 2000 Kw no requiere de Concesión o Licencia.

Que el anexo 2 del artículo 2 del Reglamento de Electrificación Rural, aprobado mediante Decreto Supremo N° 28567 de 22 de diciembre de 2005, señala que las personas individuales o colectivas públicas o privadas que operan Sistemas Eléctricos Rurales conectados al SIN o en Sistemas Aislados no integrados verticalmente y que no tienen Concesión o Contratos de Adecuación, deberán celebrar Contratos de Electrificación Rural para ejercer las actividades de la Industria Eléctrica.

CONSIDERANDO: (CONCLUSIÓN)

Que mediante Informe AE-DDO N° 313/2010 de 7 de octubre de 2010, la Dirección de Derechos y Obligaciones de la revisión técnica de la solicitud presentada por EGSA, de modificación de cronograma de ejecución de obras del Proyecto Central Termoeléctrica San Matías, concluyó que EGSA:

- No concluyó los trabajos de construcción, establecidos en el cronograma de ejecución y puesta en marcha del proyecto Central Termoeléctrica San Matías del Contrato AE-DLG-CR N° 002/2009, a pesar de que el plazo se amplió excepcionalmente hasta el 31 de mayo de 2010 mediante Decreto DOC-60-10, incumpliendo dicho contrato y el plazo fijado por el citado decreto.
- No presentó documentación que justifique las demoras en la ejecución y puesta en marcha del proyecto Central San Matías
- La solicitud del plazo para la modificación del cronograma de ejecución de obras y puesta en marcha del proyecto Central Termoeléctrica San Matías, es coherente con el estado de ejecución de las obras verificado en la inspección administrativa realizada el 27 de septiembre de 2010.
- Por lo que de acuerdo a la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato citado contrato, se debe intimar a EGSA, a realizar todas las gestiones y esfuerzos para cumplir con la conclusión del proyecto y su puesta en marcha hasta el 10 de enero de 2011, debiendo presentar información periódica sobre el avance de las obras.

Que sobre la base de estas conclusiones, en el Informe AE-DDO N° 313/2010 se recomendó:

- Aceptar a EGSA, la solicitud de modificación del cronograma de ejecución de obras y aprobar la fecha de conclusión y puesta en marcha del proyecto Central San Matías,

hasta el 10 de enero de 2011, incorporando esta modificación en una Resolución y una Adenda al Contrato AE-DLG-CR N° 002/2009.

- Intimar a EGSA a concluir y poner en marcha la Central San Matías, hasta el 10 de enero de 2011, debiendo presentar informes mensuales sobre el avance de obras, con registros fotográficos de inspección.
- Prevenir a EGSA que, de incumplir el plazo señalado, la AE iniciará el proceso sancionatorio respectivo en aplicación a la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato AE-DLG-CR N° 002/2009.

En este sentido, de las conclusiones y recomendaciones del informe AE-DDO N° 313/2010, es posible aceptar a EGSA su solicitud de modificación del cronograma de ejecución de obras y aprobar la fecha de conclusión de obras y puesta en marcha del proyecto Central Termoeléctrica San Matías, hasta el 10 de enero de 2011.

CONSIDERANDO: (COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD)

Que el artículo 138 del Decreto Supremo N° 29894 dispuso entre otros, la extinción de la Superintendencia de Electricidad en el plazo de sesenta (60) días y estableció que las competencias y atribuciones de la misma sean asumidas por los Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa. Posteriormente, se aprobó el Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009, que en su artículo 3 crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) y establece que las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de la extinta Superintendencia de Electricidad sean asumidas por la AE, en lo que no contravengan a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado.

Que el inciso a) del artículo 51 del Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009, faculta a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) otorgar, modificar y renovar títulos habilitantes, entendiéndose por tales a la autorización o derecho otorgado para la prestación o la realización de las actividades en el sector eléctrico.

Que en tal sentido, habiendo evaluado la solicitud de EGSA, corresponde a la AE en cumplimiento de la Ley de Electricidad y el Reglamento de Concesiones, Licencias y Licencias Provisionales, proceder a la modificación del cronograma de ejecución de obras, establecido en el Contrato de Electrificación Rural AE-DLG-CR N° 002/2009 suscrito entre la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad y la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. (EGSA) el 20 de agosto de 2009,

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 1604, de 21 de diciembre de 1994, de Electricidad, su Reglamentación, el Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de

2009 y en base al Informe AE-DDO N° 313/2010 de 7 de octubre de 2010 y demás disposiciones en vigencia,


RESUELVE:

PRIMERA. Modificar el Cronograma de Ejecución de Obras establecido en el Contrato de Electrificación Rural AE-DLG-CR N° 002/2009 suscrito entre la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad y la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. (EGSA) el 20 de agosto de 2009, estableciendo como fecha límite de conclusión de obras y puesta en marcha del Proyecto Central Termoeléctrica San Matías, el 10 de enero de 2011.

SEGUNDA. En caso de que EGSA incumpla con la puesta en marcha del Proyecto Central Termoeléctrica San Matías dentro del plazo establecido, instruir el inicio del procedimiento de infracción, conforme lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato AE-DLG-CR N° 002/2009.

TERCERA. Instruir a la Dirección Legal, elaborar el Contrato Modificatorio al Contrato de Licencia para Generación en la Central Termoeléctrica San Matías, incorporando el nuevo plazo de puesta en marcha del Proyecto Central San Matías, Contrato Modificatorio que debe ser perfeccionado con las formalidades de ley, en un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles administrativos, a partir de la emisión de la presente Resolución, de conformidad a lo establecido por el artículo 53 del Reglamento de Concesiones, Licencias y Licencias Provisionales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 24043 de 28 de junio de 1995.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Nelson Caballero Vargas
DIRECTOR EJECUTIVO

Es conforme:



Erika Luna Viole
DIRECTORA LEGAL