

TRÁMITE: Solicitud de modificación de Licencia de Generación, para la modificación del cronograma de ejecución de obras, establecido en la Resolución AE N° 123/2010 de 13 de abril de 2010, que modifica el cronograma de ejecución de obras establecido en la Resolución SSDE N° 365/2008 de 27 de octubre de 2008, dentro del trámite de Ampliación de Licencia de Generación otorgada a favor de la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. (EGSA).

SINTESIS RESOLUTIVA: Se modifica el cronograma de ejecución de obras, establecido en la Resolución AE N° 123/2010 de 13 de abril de 2010, aprobándose el 1 de noviembre de 2010 como nueva fecha de conclusión de obras y puesta en marcha de la unidad generadora GCH-12 y en consecuencia se aprueba la reducción de la Boleta de Garantía de Cumplimiento de Inversión.

CONSIDERANDO: (ANTECEDENTES)

Que mediante Resolución SSDE N° 231/98, de 18 de diciembre de 1998, la Superintendencia de Electricidad (Superintendencia) otorgó Licencia de Generación en favor de EGSA, para la Central Guaracachi, ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y compuesta de las siguientes unidades generadoras: GCH-1, GCH-2, GCH-3, GCH-4, GCH-5, GCH-6, GCH-7 y GCH-8.

Que posteriormente, a solicitud de EGSA, mediante Resolución SSDE N° 233/98, de 18 de diciembre de 1998, se amplió la Licencia de Generación, con el incremento de capacidad de generación en la Central Guaracachi, a través de la instalación de dos (2) unidades generadoras: GCH-9 y GCH-10, de 61 MW cada una y dos transformadores de 70/95 MVA, suscribiendo el 21 de diciembre de 1998, el Contrato de Licencia de Generación, según se tiene del Testimonio N° 123 de 24 de marzo de 1999, por ante la Notaria de Gobierno de la Prefectura del Departamento de La Paz.

Que mediante Resolución SSDE N° 110/2001, de 10 de julio de 2001, a solicitud de EGSA se modificó la Licencia de Generación, con el retiro de la unidad GCH-5 a partir del 15 de julio de 2001 y se determinó la modificación del Contrato de Licencia de Generación, suscribiendo el 20 de agosto de 2001, el Contrato Modificatorio al Contrato de Licencia de Generación, conforme se tiene del Testimonio N° 676 de 31 de octubre de 2001, otorgado por ante la Notaria de Gobierno de la Prefectura del Departamento de La Paz.

Que mediante Resolución SSDE N° 153/2002, de 1 de agosto de 2002, a solicitud de EGSA, se modificó la Licencia de Generación con el retiro de la unidad GCH-3 y se determinó la modificación del Contrato de Licencia de Generación, suscribiéndose el 30 de septiembre de 2002, el Contrato Modificatorio al Contrato de Licencia de Generación según se tiene del Testimonio N° 372 de 11 de junio de 2003, por ante Notaria de Gobierno de la Prefectura del Departamento de La Paz.

Que mediante Resolución SSDE N° 015/2005, de 10 de febrero de 2005, a solicitud de EGSA, se modificó la Licencia de Generación con el retiro de la unidad GCH-4 y se determinó la modificación del Contrato de Licencia de Generación, suscribiendo el 10 de marzo de 2005, el Contrato Modificatorio al Contrato de Licencia de Generación.

Que mediante Resolución SSDE N° 123/2005, de 9 de agosto de 2005, se amplió la Licencia de Generación con la incorporación de la unidad generadora termoeléctrica GCH-4, que fue modificada mediante Resolución SSDE N° 132/2005, de 19 de agosto de 2005, dejando sin efecto el Artículo Cuarto que instruyó a EGSA presentar una Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato y Cumplimiento de Inversión Comprometida, en mérito a que la unidad generadora GCH-4 se encontraba técnicamente disponible y que no se realizaría inversiones. En consecuencia, el 19 de septiembre de 2005, se suscribió el Contrato de Ampliación de Licencia de Generación para la incorporación de la unidad generadora termoeléctrica GCH-4, a la Central Guaracachi, según se evidencia del Testimonio N° 723 de 12 de diciembre de 2005, otorgado por ante la Notaria de Gobierno de la Prefectura del Departamento de La Paz.

Que por Resolución SSDE N° 210/2006 de 9 de agosto de 2006, se amplió la Licencia de Generación con la incorporación de la unidad generadora termoeléctrica GCH-11 y se determinó la modificación del Contrato de Licencia de Generación. A solicitud de EGSA, se modificó el Cronograma de Ejecución de Obras mediante Resoluciones SSDE N° 099/2007 de 28 de marzo de 2007 y SSDE N° 199/2007 de 25 de junio de 2007, estableciéndose en esta última como plazo límite para la puesta en marcha de la unidad GCH-11, el 25 de abril de 2007.

Que el 25 de junio de 2007, se suscribió el Contrato de Ampliación de Licencia de Generación para la incorporación de la unidad generadora termoeléctrica GCH-11, a la Central Guaracachi, conforme el Testimonio N° 588 de 17 de septiembre de 2007, otorgado por ante la Notaria de Gobierno de la Prefectura del Departamento de La Paz.

Que a solicitud de EGSA, mediante Resolución SSDE N° 365/2008, de 27 de octubre de 2008, se amplió la Licencia de Generación con la incorporación de la unidad generadora a vapor GCH-12 en la Central Guaracachi y la conversión de las unidades generadoras GCH-9 y GCH-10, para que operen bajo la modalidad de Ciclo Combinado, estableciéndose como fecha límite para la conclusión de obras y puesta en marcha de dichas unidades, el 01 de mayo de 2009, conforme se tiene del Cronograma aprobado en el Anexo 2 de la citada Resolución.

Que EGSA mediante memorial con registro N° 9009 de 13 de noviembre de 2008, solicitó la modificación de la Resolución SSDE N° 365/2008, proponiendo nuevo presupuesto de \$Us.66.468.000,00 (Sesenta y seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil 00/100 Dólares estadounidenses) y nuevo cronograma, estableciendo como fecha de conclusión y puesta en operación comercial el 26 de diciembre de 2009.

Que el 29 de enero de 2010, funcionarios de la AE realizaron la primera inspección administrativa del proyecto Ciclo Combinado, para la verificación de inversión de las obras ejecutadas, habiéndose emitido el informe AE DPT N° 053/2010 de fecha 01 de febrero de 2010, el mismo que atendiendo la solicitud de reducción de monto de la Boleta de Garantía Bancaria del proyecto Ciclo Combinado, recomienda considerar las inversiones realizadas por el titular y reducir la Boleta de Garantía Bancaria en un 50.7 % del presupuesto aprobado para este proyecto.

Que mediante memorial con registro AE COD: 1042 de 05 de febrero de 2010, EGSA presentó la Boleta de Garantía Bancaria N° BG-016702 por \$Us.1.000.475 (Un millón cuatrocientos setenta y cinco 00/100 Dólares estadounidenses) con fecha de vencimiento al 30 de julio de 2010, equivalentes al 49.3 %. Asimismo, solicitó se proceda a la verificación de las demás inversiones del proyecto.

Que mediante Resolución AE N° 123/2010 de fecha 13 de abril de 2010, la AE modificó el cronograma de ejecución de obras establecido en la Resolución SSDE N° 365/2008, aprobándose el 01 de mayo de 2010 como nueva fecha de conclusión de obra y puesta en marcha del proyecto.

Que mediante nota GN-130-10 con registro AE COD: 3841 de fecha 04 de mayo de 2010, EGSA comunicó que la nueva fecha de ingreso en operación de la Unidad de Ciclo Combinado será informada luego de un análisis minucioso de los diferentes procesos, comprometiéndose a redoblar esfuerzos para iniciar operaciones lo antes posible.

Que mediante nota AE-1204-DDO-135/2010 de fecha 06 de mayo de 2010, la AE solicitó a EGSA que a la brevedad posible presente un cronograma de ejecución de actividades definitivo, con la nueva fecha de puesta en operación del proyecto Ciclo Combinado.

Que mediante memorial de fecha 21 de mayo de 2010 con registro AE COD: 4495, EGSA adjuntó el cronograma de ejecución de obras definitivo del proyecto Ciclo Combinado y comunicó que la fecha de puesta en operación comercial ha sido estimada para el 1° de noviembre de 2010.

Mediante Decreto DDO-144-10 de 26 de mayo de 2010, se requirió a la DPT y DOC informe respecto al memorial presentado por EGSA.

Con memorial de fecha 12 de julio de 2010 registrado en la AE con COD: 6084, EGSA solicitó disponer la verificación de inversión y la consecuente disminución o reducción del monto de la Boleta de Garantía conforme establece el artículo 51 del Reglamento de Concesiones, Licencias y Licencias Provisionales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 24043 de 28 de junio de 1995.

Que mediante Decreto DDO-230-10 de 23 de julio de 2010, se dispuso la segunda inspección administrativa en las instalaciones de la Central Guaracachi, a objeto de verificar las inversiones ejecutadas en el proyecto Ciclo Combinado.

Que con nota AE-2376-DDO-225/2010 de fecha 26 de julio de 2010, la AE comunicó a EGSA, que debido a la proximidad de la fecha de vencimiento de la Boleta de Garantía N° BG-016702, deben presentar nueva Boleta de Garantía por el mismo monto y con vigencia al 31 de diciembre de 2010.

Mediante memorial con registró AE COD: 6861 de fecha 04 de agosto de 2010, EGSA presentó la Boleta de Garantía N° BG-017472 por \$Us. 1.000.475 (Un millón cuatrocientos setenta y cinco 00/100 Dólares estadounidenses) con fecha de vencimiento el 1° de noviembre de 2010.

Que conforme al Decreto DDO-230-10, en fechas 28 y 29 de julio de 2010, se realizó la inspección Administrativa a las instalaciones de EGSA, del proyecto Ciclo Combinado.

Que con nota AE-2587-DPT-400/2010 de 18 de agosto de 2010, se informó al Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), que cursa en la AE la solicitud de EGSA de ampliación del plazo para el ingreso en operación comercial del proyecto Ciclo Combinado para el 01 de noviembre de 2010.

CONSIDERANDO: (ANALISIS)

Que EGSA adjuntó el cronograma de ejecución de obras definitivo del proyecto Ciclo Combinado y comunicó que la fecha de puesta en operación comercial ha sido estimada para el 01 de noviembre de 2010, por lo que la AE con nota AE-2587-DPT-400/2010 de 18 de agosto de 2010, procedió a informar al CNDC, que cursa en la AE la solicitud ampliando del plazo de ejecución para el 1° de noviembre de 2010 para el ingreso en operación comercial del proyecto Ciclo Combinado.

Que la Dirección Regional de Control de Operaciones y Calidad (DOC) y la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT), realizaron las inspecciones para verificar el avance del proyecto "Ciclo Combinado GCH-12" (Ciclo Combinado) y atender la solicitud de EGSA, habiéndose emitido el Informe AE-DOC N° 497/2010 de 18 de octubre de 2010, mismo que considera la inspección administrativa, la revisión de la documentación económica, el análisis de la ejecución de la inversión, de la información e inspección técnica, de la solicitud de reducción de la boleta de garantía y de la solicitud de modificación de la fecha de ingreso en operación comercial del proyecto.

Que en el Informe AE-DOC N° 497/2010 se establece que el proyecto Ciclo Combinado a la fecha de la inspección técnica no estaba concluido para su operación técnica y comercial, faltando algunas actividades de montaje y conclusión de obra. El proyecto se encuentra con un avance significativo en la etapa de pre-comisionado; encontrándose algunas actividades en fase inicial de la etapa de comisionado, asimismo; existen otras actividades que EGSA está realizando en forma simultánea, con el propósito de concluir este proyecto.

Que el Estudio de Mediano Plazo, elaborado por el CNDC consideró como fecha de ingreso en operación del proyecto Ciclo Combinado GCH-12 el 2 de noviembre de 2010, estudio en el cual se fijan condiciones para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, por lo que es necesario fijar la obligación de EGSA de poner en marcha la unidad GCH-12 en la fecha señalada.

Que habiendo sido evidente el avance de las obras y ante la inminencia de la conclusión y puesta en marcha del proyecto, debe procederse a la ampliación del plazo establecido en la Resolución AE N° 123/2010, para el inicio de las operaciones comerciales, atendiendo de esta forma la solicitud presentada por EGSA.

Que como resultado de la primera y segunda inspección y de la revisión de la información contable y documentación presentada por EGSA, se verificó que la ejecución de inversión del proyecto Ciclo Combinado alcanza a USD 33.394.875,36 (Treinta y Tres Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Cinco 36/100 Dólares Americanos) sin impuestos, equivalente al 83,45 % del presupuesto aprobado en la Resolución SSDE N° 365/2008, por lo que de acuerdo a lo que señala el artículo 51 del Reglamento de Concesiones, Licencias y Licencias Provisionales, la boleta puede ser ajustada en proporción al monto ejecutado de la obra, de manera que en todo momento la boleta cubra el cinco por ciento (5%) de la obra aún no ejecutada.

CONSIDERANDO: (CONCLUSIONES)

Que de acuerdo a las conclusiones señaladas precedentemente, la DOC y la DPT, recomendaron aceptar la solicitud de modificación del Cronograma de Ejecución de Obras previsto en la Resolución SSDE N° 123/2010 de 13 de abril de 2010, que establece el 1 de mayo de 2010 como fecha límite para la conclusión de obras y puesta en marcha de la unidad generadora GCH-12 del proyecto Ciclo Combinado y aceptar la solicitud de reducción del monto de la boleta de garantía, de acuerdo al monto ejecutado y verificado según Informe AE-DOC N° 497/2010 de 18 de octubre de 2010.

CONSIDERANDO: (Competencia de la AE)

Que el Artículo 138 del Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, dispuso entre otros, la extinción de la Superintendencia de Electricidad, en el plazo de sesenta (60) días y estableció que las competencias y atribuciones de la misma serían asumidas por los Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa. En tal sentido, se aprobó el Decreto Supremo N° 0071 de 07 de mayo de 2009, el cual, en el Artículo 3 determina la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE, estableciendo que las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las ex Superintendencias Sectoriales serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social de Electricidad en lo que no contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, por lo que, siendo que las normas expuestas no contradicen la Carta Magna, corresponde su aplicación al presente caso de análisis.

POR TANTO:


El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley de Electricidad, su Reglamentación, el Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009 y demás disposiciones en vigencia,

RESUELVE:

PRIMERA. Modificar el Cronograma de Ejecución de Obras establecido en la Resolución SSDE N° 123/2008 de 13 de abril de 2010, estableciendo como fecha para la conclusión de obras y puesta en marcha de la unidad generadora GCH-12 el 01 de noviembre de 2010.


SEGUNDA. Aprobar la reducción de la Boleta de Garantía de Cumplimiento de Inversión, al monto que corresponda al cinco por ciento (5%) de la obra aún no ejecutada, que equivale a \$Us.331.206,23 (Trescientos treinta y un mil doscientos seis 23/100 Dólares estadounidenses) con vigencia al 31 de enero de 2011.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Nelson Caballero Vargas
DIRECTOR EJECUTIVO

Es conforme:



Erika V. Luna Viora
DIRECTORA LEGAL